






VERIFICA: LA INFORMACIÓN REGISTRADA POR LA ENTIDAD

## Ficha resumen de la obra

(D)



### 1. Datos generales

#### ENTIDAD

INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA INIA

#### NOMBRE DE LA OBRA

073876 - EJECUCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO DE SUELOS DEL PROYECTO CREACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA A TRAVÉS DE UN MODELO QUE PERMITA LA RENOVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE CAFETALES BAJO UN SISTEMA AGROFORESTAL EN EL ÁMBITO DEL VRAEM REGIÓN AYACUCHO Y CUSCO

#### MODALIDAD DE EJECUCIÓN

POR CONTRATA

#### FECHA DE INICIO DE OBRA

23/11/2017

#### UBICACIÓN DE LA OBRA

CENTRO POBLADO SAMANIATO  
CUSCO - LA CONVENCION - KIMBIRI

#### CONTRATISTA

MULTISERVICIOS HAJEL S.R.L.



#### SUPERVISOR

MONTOYA MATHEY JUAN CARLOS

#### RESIDENTE

JORGE HILDEBRANDO, ASHCALLAY GRANDA  
DNI: 25602587

ESTADO DE LA OBRA

FINALIZADA

MONTO DE CONTRATO EN S/.

1,159,300.00

TIEMPO EN EJECUCIÓN

150 días

AVANCE FÍSICO

100 %

AVANCE FINANCIERO EJECUTADO

1,159,300.00

FECHA DE FINALIZACIÓN DE OBRA

22/04/2018 ⓘ

## 2. Fotos y Ubicación

Inicio de obra




Actualizado al 27/08/2018



### Ubicación en mapa





### 3. Datos técnicos de la obra

Expediente técnico de la obra	Proyecto de inversión Pública	Línea de tiempo	Pagos Contractuales	Avance Físico Financiero	Obras de mantenimiento
<b>Avance Físico Real 100 % Actualizado a mayo 2018</b>					
<b>Proy. de inversión Pública Código SNIP: 321778</b>					
<b>31/07/2015</b> Aprobación del proyecto S/ 14,548,219.00 ( <a href="http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&amp;txtCodigo=321778">http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&amp;txtCodigo=321778</a> )					
<b>17/02/2017</b> Verificación del proyecto S/ 16,866,264.00 ( <a href="http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&amp;txtCodigo=321778">http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&amp;txtCodigo=321778</a> ) <b>Expedientes de obra</b>					
<b>02/03/2017</b> Expediente 1 S/ 1,177,530.69 ( <a href="docs/expediente/documento20170904192454.pdf">docs/expediente/documento20170904192454.pdf</a> ) <b>Proceso de Selección SEACE Código INFObras: 73876</b>					
<b>04/09/2017</b> Contratación de Proveedor para Ejecución S/ 1,159,300.00 ( <a href="http://prodapp2.seace.gob.pe/seacebus-uiwd-pub/fichaSeleccion/fichaSeleccion.xhtml?idSistema=3&amp;ongei=1&amp;idConvocatoria=390426">http://prodapp2.seace.gob.pe/seacebus-uiwd-pub/fichaSeleccion/fichaSeleccion.xhtml?idSistema=3&amp;ongei=1&amp;idConvocatoria=390426</a> )					
<b>05/10/2017</b> Contratación de Proveedor para Expediente S/ 54,721.50 ( <a href="http://prodapp2.seace.gob.pe/seacebus-uiwd-pub/fichaSeleccion/fichaSeleccion.xhtml?idSistema=3&amp;ongei=1&amp;idConvocatoria=398937">http://prodapp2.seace.gob.pe/seacebus-uiwd-pub/fichaSeleccion/fichaSeleccion.xhtml?idSistema=3&amp;ongei=1&amp;idConvocatoria=398937</a> ) <b>Inicio de obra</b>					
<b>23/11/2017</b> Inicio de Obra					
<b>Ejecución Avances de obra</b>					



<b>11/2017</b>	
Avance 1	
S/ 187,623.17 (wfm_segobras_usu_ver_1.aspx?ID=Xhnmi&IDSegObra=Vhmgj—&buscar=&tipo=5)	
<b>12/2017</b>	
Avance 2	
S/ 483,421.19 (wfm_segobras_usu_ver_1.aspx?ID=Xhnmi&IDSegObra=Vhmgj—&buscar=&tipo=5)	
<b>01/2018</b>	
Avance 3	
S/ 483,421.19 (wfm_segobras_usu_ver_1.aspx?ID=Xhnmi&IDSegObra=Vjijf—&buscar=&tipo=5)	
<b>02/2018</b>	
Avance 4	
S/ 606,929.42 (wfm_segobras_usu_ver_1.aspx?ID=Xhnmi&IDSegObra=Vjijfg—&buscar=&tipo=5)	
<b>03/2018</b>	
Avance 5	
S/ 776,039.97 (wfm_segobras_usu_ver_1.aspx?ID=Xhnmi&IDSegObra=Vjijfg—&buscar=&tipo=5)	
<b>04/2018</b>	
Avance 6	
S/ 1,082,874.57 (wfm_segobras_usu_ver_1.aspx?ID=Xhnmi&IDSegObra=Vjijfh—&buscar=&tipo=5)	
<b>05/2018</b>	
Avance 7	
S/ 1,159,300.00 (wfm_segobras_usu_ver_1.aspx?ID=Xhnmi&IDSegObra=Vjijfk—&buscar=&tipo=5)	
<b>Recepción de obra</b>	<b>Liquidación de obra</b>
<b>14/05/2018</b>	<b>07/12/2018</b>
Recepción	Liquidación
de Obra (docs/Recepcion/documento20190130125028.pdf)	de Obra (docs/Liquidacion/LIQAPR20190130130814.pdf)

#### 4. Información complementaria

Adelantos	Calendario	Ampliaciones	Adicionales	Procesos Arbitrales	Recepción	Liquidación
<p><b>i</b> La obra no cuenta con adelanto(s) de obra</p>						

#### 5. Informes de control relacionados a la obra

**i** La vinculación de los servicios control e INFOBRAS inicia a partir del 2017 – No se encontró resultados para la consulta realizada

#### 6. Gasto del proyecto (SIAF)

**i** La obra no cuenta con información del SIAF.

**Ubícanos en:**  
 Jr. Camilo Carrillo 114 Jesús María  
 Lima 11. Lima - Perú.  
 Teléfono: (01)330-3000  
 Anexos: 1747-1749-1964

**Reclamos y Sugerencias** (wfm\_info\_sugerencias.aspx)

**Esríbenos a:**  
 Consultas ciudadanas:  
 infobras.ciudadania@contraloria.gob.pe  
 Consultas entidades:  
 infobras@contraloria.gob.pe

**Total de visitas:**  
**9,750,161**  
**Visitas del día:**  
**1,461**

