






VERIFICA: LA INFORMACIÓN REGISTRADA POR LA ENTIDAD

Ficha resumen de la obra



(D)



1. Datos generales

ENTIDAD

INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA INIA

NOMBRE DE LA OBRA

072203 - CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA AGRARIA ESPECIALIZADA EN CAMBIO CLIMÁTICO PARA EL SECTOR AGRARIO.

MODALIDAD DE EJECUCIÓN

POR CONTRATA

FECHA DE INICIO DE OBRA

21/11/2017

UBICACIÓN DE LA OBRA

AV. LA MOLINA N° 1981
LIMA - LIMA - LA MOLINA

CONTRATISTA

MIGA S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES

SUPERVISOR

ANTONIO CLAUDIO TOVAR PATIÑO

RESIDENTE

SEGUNDO URBANO, KCAM CHUNG
DNI: 16484426

ESTADO DE LA OBRA

FINALIZADA

MONTO DE CONTRATO EN S/.

1,885,196.74

TIEMPO EN EJECUCIÓN

120 días

AVANCE FÍSICO

100 %

AVANCE FINANCIERO EJECUTADO

1,447,295.86

FECHA DE FINALIZACIÓN DE OBRA

21/03/2018 ⓘ



2. Fotos y Ubicación

Inicio de obra




Actualizado al 10/02/2019




Ubicación en mapa





3. Datos técnicos de la obra

Expediente técnico de la obra	Proyecto de inversión Pública	Línea de tiempo	Pagos Contractuales	Avance Físico Financiero	Obras de mantenimiento
Avance Físico Real 100 % Actualizado a mayo 2018					
Proy. de inversión Pública Código SNIP: 306260					
					
17/06/2015 Aprobación del proyecto S/ 6,735,807.00 (http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=306260)					
28/12/2016 Verificación del proyecto S/ 8,080,363.00 (http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=306260) Expedientes de obra					
02/03/2017 Expediente 1 S/ 1,923,670.14 (docs/expediente/documento20170731194016.pdf) Proceso de Selección SEACE Código INFObras: 72203					
02/08/2017 Contratación de Proveedor para Ejecución S/ 1,885,196.74 (http://prodapp2.seace.gob.pe/seacebus-uiwd-pub/fichaSeleccion/fichaSeleccion.xhtml?idSistema=3&ongei=1&idConvocatoria=382346)					
26/09/2017 Contratación de Proveedor para Expediente S/ 49,800.00 (http://prodapp2.seace.gob.pe/seacebus-uiwd-pub/fichaSeleccion/fichaSeleccion.xhtml?idSistema=3&ongei=1&idConvocatoria=395988) Inicio de obra					
21/11/2017 Inicio de Obra Ejecución Avances de obra					

<p>11/2017 Avance 1 S/ 397,658.88 (wfm_segobras_usu_ver_1.aspx?ID=Xghff&IDSegObra=Vgmkc~&buscar=&tipo=S)</p>	
<p>12/2017 Avance 2 S/ 532,041.33 (wfm_segobras_usu_ver_1.aspx?ID=Xghff&IDSegObra=Vgmkl-&buscar=&tipo=S)</p>	
<p>01/2018 Avance 3 S/ 595,364.29 (wfm_segobras_usu_ver_1.aspx?ID=Xghff&IDSegObra=Vgmld•&buscar=&tipo=S)</p>	
<p>02/2018 Avance 4 S/ 887,648.78 (wfm_segobras_usu_ver_1.aspx?ID=Xghff&IDSegObra=Vgmocš&buscar=&tipo=S)</p>	
<p>03/2018 Avance 5 S/ 1,229,906.15 (wfm_segobras_usu_ver_1.aspx?ID=Xghff&IDSegObra=Vhgjl-&buscar=&tipo=S)</p>	
<p>04/2018 Avance 6 S/ 1,241,795.79 (wfm_segobras_usu_ver_1.aspx?ID=Xghff&IDSegObra=Vhkhj™&buscar=&tipo=S)</p>	
<p>05/2018 Avance 7 S/ 1,447,295.06 (wfm_segobras_usu_ver_1.aspx?ID=Xghff&IDSegObra=Vmoik-&buscar=&tipo=S)</p>	
<p>Recepción de obra</p>	<p>Liquidación de obra</p>
<p>13/06/2018 Recepción de Obra (docs/Recepcion/documento20190211093301.pdf)</p>	<p>28/12/2018 Liquidación de Obra (docs/Liquidacion/LIQAPR20190211094145.pdf)</p>



4. Información complementaria

Adelantos		Calendario		Ampliaciones		Adicionales		Procesos Arbitrales		Recepción		Liquidación	
N°	Tipo de calendario	N° de documento	Fch. de aprob calendario	Nueva fecha de termino	Causal de modificación	Documento							
001	PROGRAMADO	CARTA -013-2018-LSS/CTP-INI	06/03/2018			Ver (docs/Calendario/documento20190206163640.pdf)							
002	PROGRAMADO	CARTA-006-2017-LSS/CTP-INI	11/12/2017			Ver (docs/Calendario/documento20180316153410.pdf)							

5. Informes de control relacionados a la obra


i La vinculación de los servicios control e INFOBRAS inicia a partir del 2017 – No se encontró resultados para la consulta realizada

6. Gasto del proyecto (SIAF)

i La obra no cuenta con información del SIAF.

Ubícanos en:
Jr. Camilo Carrillo 114 Jesús María
Lima 11. Lima - Perú.
Teléfono: (01)330-3000
Anexos: 1747-1749-1964

Escribenos a:
Consultas ciudadanas:
infobras.ciudadania@contraloria.gob.pe
Consultas entidades:
infobras@contraloria.gob.pe

 Reclamos y Sugerencias (wfm_info_sugerencias.aspx)

 Total de visitas:
9,750,161

Visitas del día:
1,461

